

Η ορισθείσα Επιτροπή παραλαβής προχώρησε στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, συνταχθέντος σχετικά του από 29-3-2013 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, βάσει του οποίου προέκυψαν σημαντικότερες ποσοτικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά εργασίες που εμφανίζονταν να εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε., και περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους Λογαριασμούς του έργου.

Γ. Περαιτέρω και με δεδομένο ότι η δυνατότητα νομικής διεκδίκησης εκ μέρους του Κυρίου του έργου του διαπιστωμένα αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος προβλέπεται όχι μόνο στις περιπτώσεις (όπως η προκείμενη) που διαπιστώνεται κατά τη διαδικασία παραλαβής του έργου απόκλιση των πραγματικά εκτελεσθεισών εργασιών από τις τυχόν πιστοποιηθείσες και επιμετρηθείσες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχει συντελεστεί αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου, κατά τα ρητά οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ. 7 του ν. 3669/2008, με την υπ' αριθμ. 81/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ συγκροτήθηκε νομίμως Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη αποκλίσεων των εκτελεσθεισών εργασιών του έργου, σε σχέση με τις υποβληθείσες από την ανάδοχο και πιστοποιηθείσες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ.

Πράγματι, η εν λόγω συγκροτηθείσα Επιτροπή διενήργησε συστηματικό έλεγχο, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη σημαντικότερων ποσοτικών διαφοροποιήσεων, όσον αφορά εργασίες που εμφανίζονταν να εκτελέστηκαν από την Ανάδοχο και περιλαμβάνονταν σε προηγούμενους Λογαριασμούς του έργου.

Δ. Σε συνέχεια των παραπάνω, και προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αμφισβήτησης των ως άνω αποτελεσμάτων στα οποία κατέληξαν τα αρμόδια, συγκροτηθέντα για το σκοπό αυτό, όργανα της ΔΕΥΑΜΒ, αιτούμαστε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ/Παράρτημα Μαγνησίας, με την οποία να υπάρξει καταγραφή του έργου