



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

11 ΣΕΠ. 2014
Βόλος,
Αρ. Πρωτ.: 10059

Προς
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος
Τ.Κ. 38333

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Α. Στο διαγωνισμό που διεξήχθη από τη ΔΕΥΑΜΒ για την ανάδειξη Αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΒΟΛΟΥ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. Ακολούθησε, στις 7.3.2005, η υπογραφή μεταξύ της ΔΕΥΑΜΒ (ως κυρίας του έργου) και της ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. (ως αναδόχου) του από 7.3.2005 συμφωνητικού για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού 8.969.537,88 € (πλέον Φ.Π.Α.), με χρόνο αποπεράτωσης 24 ημερολογιακούς μήνες, συνοδευόμενο από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, το Τιμολόγιο και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου, τον προϋπολογισμό και την ανάλυση τιμών.

Η εξέλιξη της παραπάνω εργολαβίας, τουλάχιστον από κάποιο σημείο και μετά, δεν υπήρξε ομαλή, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφωνιών μεταξύ των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ) και της αναδόχου ΕΡΓΗΛ ΑΤΕ, που εκδηλώθηκε με την, εκ μέρους της τελευταίας, έγερση ενδικοφανών και ένδικων αξιώσεων, με κύρια αντικείμενα, αφενός τα επιμετρητικά στοιχεία (ποσότητες εργασιών) του έργου, αφετέρου τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του έργου στη ΔΕΥΑΜΒ.

Β. Με πρωτοβουλία της απερχόμενης, πλέον, Διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ και λαμβανομένου υπόψη του ιστορικού της εν λόγω εργολαβίας, συγκροτήθηκε Επιτροπή Παραλαβής, με αντικείμενο την προσωρινή και οριστική παραλαβή του υπόψη έργου.